

桃園市立學校校園安全管理檢核總表

校名 瑞埔國小

填表日期：104 年 8 月 26 日

檢核月份：104 年 8 月 ~ 月

項次	大類	檢核表名稱	檢核結果			
			符合 (打 v)	待改善事項		
				待改善 內容	改善 措施	預定 完成期程
1	校園設施設備	校舍安全管理檢核表	v	A 棟滲水、活動中心補強、上操場斜坡	申請經費改善	104、105
2		消防安全管理檢核表	v			
3		水電設備安全管理檢核表	v	B 棟水龍頭省水閥更換為金屬材質	視經費狀況改善	不定
4		天然災害管理檢核表	v			
5		服務教學空間安全管理檢核表(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)	v			
6		一般專科教室安全管理檢核表(自然實驗教室、音樂教室、美術教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室...)	v			
7		電腦資訊教室安全管理檢核表	v			
8	體育衛生保健	運動遊戲器材管理檢核表	v	1. 遊戲區護欄不足 97cm 2. 外緣至防護鋪面外緣之距離不足 183cm。3. 地墊承受度不足	申請經費改善	不定
9		游泳安全管理檢核表	v			
10		飲食衛生管理檢核表	v			
11		校園公共衛生管理檢核表	v			
12	友善校園	一般教學安全管理自我檢視表	v			
13		校外教學安全檢核表	v			
14		嬉戲傷害防治檢視表	v			
15		校園性侵害或性騷擾防治檢核表	v			
16		校園暴力霸凌及藥物防治管理檢核表	v			
17	交通安全	交通安全管理檢查表	v			

承辦人：

 蕭淑文

主任：

 王碧禎

校長：

 瑞埔國民小學 范明龍 校長

本影本經核
與正本相符

校舍安全管理檢核表 /

校名：瑞埔國民小學 查核日期：104 年 8 月 7 日


頁次	安全檢視應注意要點	執行單位	檢查結果		因應措施
			符合	待改進事項	
1	校舍以及各教學區，有標示清楚危險地區，禁止師生進入		✓		
2	校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全		✓		
3	學校應備有急救物品，並定有送醫管道以應意外傷害發生即時救助		✓		
4	承辦人定期檢查並送組長查核，每週送主任查核，每月送校長查核		✓		
5	確實執行公務保管制度，實施定期與不定期保養及維修以常保安全		✓		
6	確實依法執行修繕辦法		✓		
7	校舍空間無閒置情形		✓		
8	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行		✓		
9	危險物品儲放及管理是否符合安全		✓		
1	校門門鎖警示及斷電系統無損壞，操作使用正常		✓		
2	樓梯門、電動門（鐵捲門）無損壞故障，使用正常，電動門啟動時是否有警示管理		✓		
3	各類門鎖（教室、倉庫）無損壞故障，使用正常		✓		
1	窗戶框無損壞故障或是變形現象，使用正常		✓		
2	窗戶玻璃無破損現象，能抵擋風雨		✓		
3	安裝防盜設施者，無鏽損及斷裂現象		✓		
1	外牆是否無外磚剝落、0.3cm 以上之裂縫、油漆剝落或是滲水現象			A 棟背側滲水	
2	內牆無出現裂縫現象		✓		
3	圍牆無傾斜及裂縫或混凝土剝落現象		✓		
1	樑無傾斜及龜裂現象		✓		
2	天花板無呈現龜裂、鋼筋外漏或鏽蝕現象			活動中心有	申請經費改善
3	天花板無漏水、混凝土剝落及明顯變形或 0.3cm 以上之裂縫現象		✓		
4	天花板油漆無脫落或掉落水泥塊			活動中心有	申請經費改善
5	天花板材質材料未被白蟻侵入或破壞		✓		
6	室內懸吊物（燈具、吊扇、影視設備）是否鬆脫		✓		
1	柱無傾斜、龜裂、混凝土剝落及鋼筋外漏或鏽蝕現象		✓		
2	柱與地面無裂縫現象或柱本身無明顯變形或 0.3cm 以上之裂縫		✓		
3	走廊柱無銳角		✓		
1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象		✓	本影本經核 與正本相符	
2	水泥欄杆無裂縫及傾斜現象		✓		
3	木質欄杆無腐爛現象		✓		
4	欄杆裝設無鬆動現象		✓		

1	樓梯扶手無斷裂破損現象		✓		
2	樓梯扶手間距符合規定 (10 公分以下)		✓		
3	樓梯的地面無裂縫現象		✓		
4	樓梯間有裝置照明設備，以策安全		✓		
5	樓梯間有明顯標示及標線		✓		
1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞現象		✓		
2	走廊的寬度均能合乎標準，且動線標示清楚		✓		
3	校舍多次增建，走廊階間銜接處密實而安全		✓		
4	走廊排水正常未見積水現象		✓		
1	地基牢固而無流失及毀損現象		✓		
2	地基未受其他建築校舍之影響而有所改變		✓		
3	地下室無積水且牆壁或地坪無裂縫、拱起、滲水等現象		✓		
1	屋頂使用 (如空中花園) 未影響校舍建築安全		✓		
2	屋頂漏水防水層表面是否損壞 (如長雜草等)			A 棟屋頂 活動中心屋頂	鐵皮防漏工程 補強工程
3	屋頂無裂縫及倒塌現象		✓		
4	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞		✓		
5	地坪無 0.3cm 以上之裂縫		✓		
6	排水口無阻塞積水現象			活動中心	補強工程
7	女兒牆無 0.3cm 以上之裂縫或傾斜		✓		
8	水塔是否有裂縫		✓		
9	水塔固定設施是否鬆脫		✓		
10	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫		✓		
11	屋頂通道門是否有變形		✓		
1	各樓層教室地面平坦，無裂縫凹洞現象		✓		
2	木質地板無破損現象		✓		
1	水、電、網路等線路無毀損現象		✓		
2	電箱或管道間無損壞現象		✓		
3	電源線路開關及插座是否裸露及不平常狀況		✓		
1	校園內無地坪滑動、塌陷現象		✓		
2	擋土牆、邊坡無裂縫或傾斜			上操場有裂縫 傾斜	申請改善
3	無基礎下陷或建築物傾斜的現象		✓		
1	警報及照明設施是否正常良好		✓		
2	滅火器及消防箱 (栓) 相關設備是否正常良好		✓		

本影本經核
與正本相符

辦人： 

主任： 

校長： 

消防安全管理要領檢核表

校名：瑞埔國民小學 查核日期：104年8月7日

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
組 織	1	擬妥防護計畫。		✓		
	2	成立消防安全防護小組。		✓		
訓 練	1	定期召開會議及訓練。		✓		
	2	實施防火教育宣導。		✓		
	3	實施防火器材使用訓練。		✓		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。		✓		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。		✓		
	6	教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。		✓		
警 報 設 備	1	火警警報設備可正常操作。		✓		
	2	緊急廣播設備可正常操作。		✓		
	3	緊急照明設備可正常操作。		✓		
	4	定期維護警報設備。		✓		
	5	設有專人管理。		✓		
滅 火 設 備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。		✓		
	2	滅火器無過期，壓力充足。		✓		
	3	設有專人管理。		✓		
	4	定期保養及檢查。		✓		
避 難 逃 生 設 備	1	有避難逃生路線圖。		✓		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。		✓		本影本經核 與正本相符
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。		✓		
	4	安全門保持未上鎖狀態。		✓		

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。		✓		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。		✓		
	7	依規定設置各項避難器具。		✓		
	8	設有專人管理。		✓		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。		✓		
線路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。		✓		
	2	電壓符合規定。		✓		
	3	插座使用符合規定。		✓		
	4	管線設置符合規定。		✓		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。		✓		
	6	專人管理。		✓		
	7	定期保養及檢查。		✓		
危險物品管理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。		✓		
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。		✓		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。		✓		
	4	廢棄物按照規定處理。		✓		
	5	設有專人管理。		✓	本影本經核 與正本相符	
	6	定期保養及檢查。		✓		
防縱火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。		✓		
	2	整理或保存場所內之可燃物。		✓		

承辦人：

蕭淑文

主任：

總務主任 王碧禎

校長：

瑞埔國民小學 范明龍 校長

天然災害管理檢核表 4

校名：瑞埔國民小學 查核日期：104年8月7日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬體設備	1	各項安全設備應符合規定。		✓		
	2	安全逃生標誌標示清楚。		✓		
	3	滅火器無過期、失壓、失效。		✓		
	4	有適當地點可設置緊急避難場所。		✓		
防(救)災作為	1	成立防災救援組織，且可隨時動員。		✓		
	2	有緊急應變計畫。		✓		
	3	防救任務適當編配。		✓		
	4	有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)		✓		
	5	定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。		✓		
	6	儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。		✓		
	7	震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。		✓		
	8	颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。		✓		
	9	颱風前門窗是否關緊。		✓		
	10	颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。		✓		
	11	颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。		✓		本影本經核 與正本相符
	12	颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。		✓		
	13	颱風後低窪地或地下室積水立即排除。		✓		
	14	颱風後地下蓄水池是否受到污染。		✓		

承辦人：

蕭淑文

主任：

總務主任 王碧禎

校長：

瑞埔國民小學 校長 范明龍